

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016



Sumário

1. Valores Aportados por Empresas e por Projetos	2
2. Cronograma Físico-financeiro	3
2.1 Gestão Hoteleira das Vilas de Mídia	3
2.2 Prestação de Serviços de Governança e de Lavanderia Interna da Vila Olímpica e Paralímpica	4
2.3 Sistema de Energia Temporária nas Instalações Temporárias.....	6
2.4 Fornecimento de Iluminação de Obras de Reforma e Adaptação para Recebimento de Instalações Provisórias no Maracanãzinho	8
2.5 Reforma de Obras de Reforma e Adaptação para Recebimento de Instalações Provisórias no Maracanãzinho.....	9
2.6 Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros por meio da Disponibilização de Ônibus com Motoristas e Equipe de Suporte	10
2.7 Rádio Trunking	11
2.8 Contratação de Motoristas.....	12
2.9 Reforma Do Parque Aquático Julio Delamare	13
2.10 Iluminação Esportiva do Maracanã.....	14

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016



1. Valores Aportados por Empresas e por Projetos

Valores Aportados por Projetos				Valor Aportado por Empresa					
Termo de Compromisso	Projeto	Objeto	Total por Projeto	Claro S.A. ²	Light S.A. ¹	Ambev S.A.	BRF S.A.	Lojas Americanas S.A.	Total por Empresa
01/2016	Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços	Gestão Hoteleira das Vilas de Mídia	34.887.865,02	34.887.865,02					34.887.865,02
02/2016	Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços	Serviços De Governança e de Lavanderia Interna da Vila Olímpica e Paralímpica	26.984.735,33	26.984.735,33					26.984.735,33
03/2016	Fornecimento De Energia Elétrica	Sistema de Energia Temporária nas Intalações	85.000.000,00	67.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00			85.000.000,00
04/2016	Melhoria e Complementação de Infraestrutura e Instalações Esportivas	Obras de Reforma e Adaptação para Recebimento de Instalações Provisórias/Iluminação de Transmissão Esportiva (ambos no Ginásio do Maracanãzinho)	24.851.857,74		24.851.857,74				24.851.857,74
05/2016	Serviço de Transporte	Transporte de Passageiros por meio da Disponibilização de Ônibus com Motoristas e Equipe de	110.834.890,95	11.083.489,07	93.060.511,83		4.000.000,00	2.690.890,06	110.834.890,95
06/2016	Rádio Trunking	Novos Equipamentos de Rádios Enlace e CPEs (Costumer Premises Equipment), ampliando as redes de transporte denominadas SIRCE e BACKBONE	14.994.012,35			14.994.012,35			14.994.012,35
07/2016	Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços	Prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação e fornecimento de Motoristas	31.556.241,91		31.556.241,91				31.556.241,91
08/2016	Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços	Reforma no Parque Aquático Júlio Delamare	7.500.261,47	7.500.261,47					7.500.261,47
09/2016	Melhoria e Complementação de Infraestrutura e Instalações Esportivas	Iluminação Esportiva do Maracanã	2.979.000,00		2.979.000,00				2.979.000,00
Total			339.588.864,77	147.456.350,89	155.447.611,48	29.994.012,35	4.000.000,00	2.690.890,06	339.588.864,77

1- Para o aporte referente à Iluminação de Transmissão esportiva no Maracanãzinho, utiliza-se a cotação estipulada de US\$ 1, 00 = R\$ 3,50

2 - O aporte da CLARO S.A para o Serviço de Transporte está em processo de aprovação pelo Estado.

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016



2. Cronograma Físico-financeiro

2.1 Gestão Hoteleira das Vilas de Mídia

Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços - Gestão Hoteleira das Vilas de Mídia														
Parcela	Datas	VILA - BV1 (R\$)	VILA - BV2 (R\$)	VILA - BV3 (R\$)	VILA - BV4 (R\$)	VILA - DAV (R\$)	Aumento de escopo (R\$)	Total (R\$)	Total com Reajuste de 9% (R\$) ²	Corpo Diretivo contratado	Gerentes	Quantidade Contratada	Quantidade em processo	Entregas
1	30 DIAS ¹	1.050.000,00	900.000,00	800.000,00	1.550.000,00	700.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	Contra apresentação do planejamento detalhado da operação.
2	15/12/2015	677.953,39	581.167,03	516.642,80	-	450.322,99	-	2.226.086,21	2.226.086,21	6	-	-	-	Contra comprovação de contratação de 6 do corpo diretivo.
3	15/03/2016	1.260.000,00	1.080.000,00	960.000,00	-	840.000,00	312.172,42	4.452.172,42	4.852.867,94	26	-	-	50%	Contra apresentação de 50% da base de dados da força de trabalho.
4	15/04/2016	4.180.092,59	1.442.749,08	1.567.666,19	-	1.952.997,98	330.730,28	9.474.236,12	10.326.917,37	30	-	-	75%	Contra a apresentação de 75% da base de dados da força de trabalho e contratação de 30 do corpo diretivo para o projeto (não somente BV1).
5	15/05/2016	4.180.092,59	1.442.749,08	1.567.666,19	-	1.952.997,98	235.748,41	9.379.254,25	10.223.387,13	63	8	-	100%	Contra a apresentação de 100% da base da força de trabalho e contratação de 63 do corpo diretivo + 8 gerentes.
6	15/06/2016	1.782.804,13	593.217,64	647.503,75	-	814.960,07	468.054,46	4.306.540,06	4.694.128,66	104	12	1212	100%	Contra a comprovação de contratação conforme indicado ao lado.
7	15/07/2016	861.541,33	266.748,08	293.891,13	-	377.619,30	552.932,01	2.352.731,85	2.564.477,72	104	12	1212	100%	Contra a comprovação de contratação conforme indicado ao lado e contra comprovação de 100% da força de trabalho treinada.
TOTAL		13.992.484	6.306.631	6.353.370	1.550.000	7.088.898	1.899.638	37.191.021	39.887.865,02	104	12	1212		-

1 - Após assinatura do contrato.

2 - A partir da terceira parcela.

2.2 Prestação de Serviços de Governança e de Lavanderia Interna da Vila Olímpica e Paralímpica

Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços - Serviços De Governança e de Lavanderia Interna da Vila Olímpica e Paralímpica				
Parcela	Datas	Entregas	Valor (R\$)	Pecentral
1	1/10/15	Plano de Operação; Cronograma de Mobilização; Relatório de Status contendo: Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas.	1.825.535,00	6,77%
2	1/11/15	Performance Bond Relatório de Status contendo: Plano de Operação atualizado; Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas.	872.938,53	3,23%
3	1/12/15	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas	1.349.236,77	5,00%
4	1/1/16	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas.	1.349.236,77	5,00%
5	1/2/16	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas.	1.349.236,77	5,00%
6	1/3/16	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas.	1.349.236,77	5,00%
7	1/4/16	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas.	1.349.236,77	5,00%

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS



Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016

Continuação

Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços - Serviços De Governança e de Lavanderia Interna da Vila Olímpica e Paralímpica				
Parcela	Datas	Entregas	Valor (R\$)	Pecentral
8	1/5/16	Envio de 50% da base de credenciamento . Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de planejamento; Relatório de Prestação de Contas.	1.349.236,77	5,00%
9	1/6/16	Envio de 75% da base de credenciamento . Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de planejamento; MARCO: 01/06/2016 - Início das Atividades de Operação	1.349.236,77	5,00%
10	1/7/16	Envio de 100% da base de credenciamento. Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de Operação; Relatório de Prestação de Contas.	1.349.236,77	5,00%
11	1/8/16	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações e treinamento de 400 colaboradores e atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de Operação;	2.698.473,53	10,00%
12	1/9/15	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações e treinamento de 900 colaboradores e atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de Operação;	4.047.710,30	15,00%
13	1/10/15	Relatório de Status contendo: - Plano de Operação atualizado; - Cronograma de Mobilização atualizado, comprovação das contratações, atualização do Portal do Rio 2016; - Status da prestação dos serviços objeto deste contrato; - Performance dos KPIs de Operação; MARCO: 31/10/2016 - Encerramento das Atividades de Operação	4.047.710,30	15,00%
14	1/11/16	Relatório de Status contendo a comprovação da desmobilização total.	1.349.236,77	5,00%
15	1/12/16	Relatório final	1.349.236,77	5,00%
TOTAL			26.984.735,34	100,00%

2.3 Sistema de Energia Temporária nas Instalações Temporárias

Sistema de Energia Temporária nas Instalações Temporárias					
Parcela	Fases	Entregas	Data	Percentual	Valor (R\$)
1º	Planejamento / Projeto / Aquisições de equipamentos	Assinatura de Contrato (Mobilização Inicial 14/01/2016)/ Visita a todas as Venues / Cronograma preliminar de execução.	15/3/16	4,9%	5.000.000,00
1º B - novo		Unifilar V0 (MT e BT até QDF's) / Lista Preliminar de Aquisições / Tipificação e Layout dos Quadros / 50% dos Projetos Básicos Concluídos.	28/3/16	9,7%	10.000.000,00
1º C - novo		50% dos Projetos Básicos Concluídos / Cronograma de Execução.	30/3/16	4,9%	5.000.000,00
1º D - novo		Colocação dos Pedidos Críticos de Compra de Materiais e Equipamentos.	4/4/16	9,0%	9.198.537,00
2º	Aquisições de equipamentos, materiais e serviços	Contratação de Empresa Responsável pela instalação física das Venues e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes/ Planilha de Cargas / Definição de Todos os Pontos de Conexão em MT.	8/4/16	11,0%	11.301.463,00
3º	Mobilização de equipamentos / Projeto Executivo	60% dos Projetos Executivos Concluídos e ambos Aceitos pelo Rio 2016 / Disponibilização do Primeiro Lote de Equipamentos e Materiais.	30/4/16	20,5%	21.000.000,00
4º	Aquisições de equipamentos e materiais	Projeto Executivo Concluído / Mobilização e disponibilização do Segundo Lote de Equipamentos e Materiais e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes.	30/5/16	12,8%	13.100.000,00

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS



Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016

Continuação

Sistema de Energia Temporária nas Instalações Temporárias					
Parcela	Fases	Entregas	Data	Percentual	Valor (R\$)
5º	Instalação	Disponibilização do Terceiro Lote de Equipamentos e Materiais e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes / Instalação Concluída Venues (pacote I a ser definido com Rio2016) e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes.	30/6/16	12,3%	12.573.132,85
6º	Instalação	Instalação Concluída Venues (pacote II a ser definido com Rio2016) e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes.	30/7/16	5,4%	5.500.000,00
7º	Operação / Manutenção	Operação e Manutenção Jogos Olímpicos e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes.	30/8/16	4,7%	4.800.000,00
8º	Operação / Manutenção	Transição para Jogos Paralímpicos / Operação Jogos Paralímpicos e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes.	30/9/16	2,3%	2.400.000,00
9º	Desmobilização	Desmobilização e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes.	30/10/16	1,7%	1.700.000,00
10º	Remoção dos equipamentos	Remoção dos equipamentos e aceitação de todas as entregas previstas no Cronograma Final de Execução / Relatório de Conclusão e as entregas conexas previstas no Cronograma Final de Execução e previamente acordadas entre as Partes.	25/11/16	1,0%	1.000.000,00
TOTAL				100%	102.573.132,85

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016



2.4 Fornecimento de Iluminação de Obras de Reforma e Adaptação para Recebimento de Instalações Provisórias no Maracanãzinho

Melhoria e Complementação de Infraestrutura e Instalações Esportivas - Iluminação de Transmissão Esportiva no Ginásio do Maracanãzinho					
Parcela	Fases	Entregas	Percentual	Data	Valor (US\$)
1	Assinatura	Assinatura do Contrato/ Protocolo de Inscrição da Supervision no Ministério da Fazenda como empresa estrangeira domiciliada no exterior.	20%	Assinatura do Contrato	85.679,00
2	Planejamento/ Design/ Produção	Planos Preliminares conforme previsto na RFP/ Cronograma Final de Execução e validação pelo Rio 2016/ Projetos Básico de acordo com o mais recente Overlay Book do Rio2016 / Comprovação da fabricação dos equipamentos objeto do Contrato e todas as demais entregas previstas no cronograma acordado com o Rio 2016.	25%	15/04/2016	107.098,75
3	Instalação/Operação	Evidência de embarque de 100% dos equipamentos objeto do Contrato/ Relatórios de Inspeção de recebimento das áreas para montagem / Relatório de Commissionamento/ Relatório "As Built"/ Handover, pela Supervision e aceitação do Rio 2016, de todas as entregas previstas para o período no Cronograma final de Execução.	20%	29/05/2016	85.679,00
4	Instalação/Operação	Relatórios de Inspeção de recebimento das áreas para montagem / Relatório de Commissionamento/ Relatório "As Built"/ Handover, pela Supervision e aceitação do Rio 2016, conclusão de todas as entregas previstas para o período no Cronograma final de Execução.	25%	29/06/2016	107.098,75
5	Desmontagem/ Conclusão	Desmontagem/ Handback (restauração, remediação e handback do site para o Rio 2016) e aceitação de todas as entregas previstas no Cronograma Final de Execução / Relatório de Conclusão e aceitação de todas as entregas previstas no Cronograma Final de Execução.	10%	29/08/2016	42.839,50
TOTAL			100%		428.395,00

The image displays the official logos for the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games. On the left, the Olympic logo features a stylized, colorful flame-like symbol above the text "Rio 2016™" and the Olympic rings. In the center, the Paralympic logo features a stylized, colorful flame-like symbol above the text "Rio 2016™" and "JOGOS PARALÍMPICOS" with the Paralympic rings. On the right, the Paralympic logo features a stylized, colorful flame-like symbol above the text "Rio 2016™" and "JOGOS PARALÍMPICOS" with the Paralympic rings.

Melhoria e Complementação de Infraestrutura e Instalações Esportivas - Obras de Reforma e Adaptação para Recebimento de Instalações Provisórias no Maracanãzinho																						
Etapas	Fases	Entregas	Peso	SATURAMENTO																Total		
				15/mar/16	30/mar/16	15/abr/16	30/abr/16	15/mai/16	30/mai/16	15/jun/16	30/jun/16	15/jul/16	30/jul/16	15/ago/16	30/ago/16	15/set/16	30/set/16	15/out/16	30/out/16		15/nov/16	30/nov/16
21	Mobilização e Centro Cronograma Detalhado	Mobilização e Centro Cronograma detalhado	10,00%																			
		Rede estrutural e de construção em betão armado de alta densidade (HDPE) e tela fechadora (P1)	2,00%	100,00%																		
		Nova impermeabilização cobertura e métodos de tratamento/recuperação das lajes	0,50%	100,00%																		
		Fechamento lateral em painéis da Quadra aquecimento existente	0,50%	100,00%																		
31	Projeto Executivo	Luminotécnica Quadras de aquecimento	0,50%																			
		Sistema Elétrico de Média Tensão	0,50%	100,00%	50,00%																	
		Estrutural da Nova Quadra de aquecimento	0,50%	100,00%																		
		Sector norte	0,75%	80,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%														
41	Fornecimento e instalação de Rede estrutural e de construção (HDPE) para uma carga mínima de 500kg/m² e tela fechadora (P1)	Sector sul	0,75%																			
		Sector leste	0,75%																			
		Sector oeste	0,75%																			
		Sector norte	3,00%	30,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%														
51	Execução da remoção da impermeabilização existente e regularização da superfície para execução da nova impermeabilização na cobertura do maracanãzinho e recomposição de lajes pré-fabricadas do teto.	Sector sul	3,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%														
		Sector leste	3,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%														
		Sector oeste	3,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%														
		Sector norte	2,50%	30,00%	20,00%	25,00%	5,00%															
61	Execução de impermeabilização no teto do estádio contendo no escopo, podendo utilizar os seguintes métodos: Polímero Akrílico, Polímero em Membranas de Silicone.	Sector sul	2,50%	30,00%	20,00%	25,00%	5,00%															
		Sector leste	2,50%	30,00%	20,00%	25,00%	5,00%															
		Sector oeste	2,50%	30,00%	20,00%	25,00%	5,00%															
		Sector norte	2,50%	30,00%	20,00%	25,00%	5,00%															
71	Remoção do Score Board existente (PLACAS), com estrutura, e guarda em local a ser definido pelo CONTRATANTE	Sector oeste	2,50%																			
		FOP	1,50%																			
		FOP	0,50%	50,00%	50,00%																	
		Sector norte	0,50%	50,00%	30,00%	20,00%																
81	Remoção e guarda das luminárias existentes no FOP	Sector sul	0,50%																			
		Sector leste	0,50%	50,00%	0,00%	0,00%																
		Sector oeste	0,50%	50,00%	30,00%	20,00%																
		Sector norte	0,50%	50,00%	30,00%	20,00%																
91	Limpeza e manutenção dos painéis termo acústicos na fachada periférica	Sector sul	0,50%																			
		Sector leste	0,50%	50,00%	0,00%	0,00%																
		Sector oeste	0,50%	50,00%	30,00%	20,00%																
		Sector norte	0,50%	50,00%	30,00%	20,00%																
101	Reforma elevadores (2 unidades)	Sector oeste	0,50%	50,00%	30,00%	20,00%																
		Reforma elevadores (2 unidades)	1,50%																			
		Reforma da Climatização (ar condicionada)	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
		Isolamento e tratamento anti-ruído em paredes	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
111	Reforma das áreas e Salas Internas	Revisão de banheiros existentes (acabamento de pisos, paredes, louças e metais)	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
		Revisão de banheiros PNE existentes (acabamento de pisos, paredes, louças e metais)	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
		Revisão elétrica (iluminação, quadros e tomadas, inclusive acabamentos se necessário)	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
		Forno em Gesso Acartonado (recompensação)	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
121	Execução da Pintura Acrílica parede/fachada (Isamento e 2 demãos) cor a ser informada	Recompensação de piso existente	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
		Recuperação de porta de madeira e pintura	0,50%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	20,00%	5,00%													
		Restauração do reboco e aplicação de pintura no teto	1,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%	20,00%	10,00%													
		Sector norte	2,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%													
131	Execução da Pintura Acrílica parede/fachada (Isamento e 2 demãos) cor a ser informada	Sector sul	2,00%	20,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%													
		Sector leste	2,00%	20,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%													
		Sector oeste	2,00%	20,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%													
		Sector norte	2,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	25,00%	25,00%													
141	Execução de Pintura esmalte em corrimão e portas (Isamento e 2 demãos) cor a ser informada	Sector norte	0,25%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%													
		Sector sul	0,25%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%												
		Sector leste	0,25%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%													
		Sector oeste	0,25%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%													
151	Quadra de Aquecimento Temporária	Execução das Fundações e estruturas de concreto	1,50%																			
		Instalação na Tenda/Iluminação/Climatização	1,00%																			
		Posta de anovos, remoção piso intertravado e cercas	0,50%																			
		Iluminação/Climatização	1,00%																			
161	Reforma das estruturas metálicas das escadas de acesso ao 2º pavão (conforme projeto)	Fechamento lateral em painel metálico termoisolante com estrutura auxiliar	1,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%													
		Execução de Pintura Acrílica parede/fachada (Isamento e 2 demãos) cor a ser informada	1,00%																			
		Escada 1	2,00%	50,00%	50,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
		Escada 2	2,00%	50,00%	50,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
171	Reforma das estruturas, incluindo pintura e em aço, e substituição das lamas de cobertura "tipo OMBRELONE" nas rampas de acesso externo e Claraboia da FOP;	Escada 3	2,00%	50,00%	50,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
		Torre 1	1,00%	15,00%	30,00%	20,00%	15,00%	25,00%	25,00%	5,00%												
		Torre 2	1,00%	15,00%	30,00%	20,00%	15,00%	25,00%	25,00%	5,00%												
		Limpeza Geral e desmontagem	0,25%																			
181	Limpeza Geral e desmontagem	Cabeamento média Tensão	1,25%																			
		Obras Civis	2,00%																			
		Transformadores	4,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
		Painéis e sistema de Média tensão	1,25%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%												
191	Retrofit Elétrica	Painéis e sistema de Baixa tensão	5,25%																			
		Energia provisória de obra / Gerador	0,75%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%												
		Gerador legado	0,50%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%												
		Climatização	0,50%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%												
201	Manutenção Games Time	Manutenção	0,75%																			
		Manutenção durante Games Time	5,00%																			
		Handback	0,25%																			
		Handback	0,25%																			
211																						
TOTAL			100,00%	3.363.590,41	1.942.446,08	5.727.067,31	4.413.617,82	1.795.545,30	3.448.090,84	1.720.186,35	1.706.480,09	913.665,08	890.913,17	890.913,17	20,00%	20,00%	11,00%	10,00%	9,00%	10,00%	20,00%	20,00%

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016



2.6 Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros por meio da Disponibilização de Ônibus com Motoristas e Equipe de Suporte

Serviços de Transporte de Passageiros por meio da Disponibilização de Ônibus com Motoristas e Equipe de Suporte				
Parcela	Data	Entregas	Valor (R\$)	Percentual
1	Assinatura contrato	Assinatura do Contrato.	16.625.233,60	15,0%
2	10/3/16	Carta compromisso de cada uma das empresas que fará parte ou que "cederá" ônibus ao Consórcio comprovando o bloqueio do quantitativo de ônibus, por tipo, e pelo período.	16.625.233,60	15,0%
3	15/4/16	Entrega do primeiro lote de nomes (motoristas, equipe de suporte e terceiros), ao Rio2016, para envio do "background check".	11.083.489,07	10%
4	15/5/16	Entrega do segundo lote de nomes (motoristas, equipe de suporte e terceiros), ao Rio2016, para envio do "background check".	11.083.489,07	10%
5	20/6/16	Termino da Alocação dos Motoristas aos diversos Serviços e 50% do parque de abastecimento entregue.	22.166.978,13	20%
6	10/7/16	Finalização de 50% do treinamento dos Motoristas (alocados aos Serviços). Entrega dos primeiros Ônibus para início dos Serviços. Entrega do pátio de abastecimento em funcionamento.	11.083.489,07	10%
7	22/8/16	Entrega da operação de Ônibus para os Jogos Olímpicos e Início dos Serviços Paralimpicos (rampas instaladas, ônibus adaptados/modificados e entregues).	16.625.233,60	15%
8	5/10/16	Encerramento/Entrega dos Jogos Paralimpicos e dos relatorios de ambos os Jogos.	5.541.744,53	5%
TOTAL			110.834.890,65	100%

The image displays the official logos for the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games. On the left is the Rio 2016 Olympic logo, featuring a stylized, colorful 'O' composed of five interlocking loops in green, yellow, blue, and red, with the text 'Rio 2016' and the Olympic rings below it. In the center is the Rio 2016 Paralympic logo, featuring a stylized, colorful 'P' composed of three interlocking loops in green, yellow, and blue, with the text 'Rio 2016' and the Paralympic rings below it. On the right is the Rio 2016 Paralympic logo, featuring a stylized, colorful 'P' composed of three interlocking loops in green, yellow, and blue, with the text 'Rio 2016' and the Paralympic rings below it.

[illegible]

Valor por Atividade (R\$)	
Projeto Executivo	4.498.203,70
Treinamento	37.485,03
Cada Enlace rádio	29.988,02

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016



2.8 Contratação de Motoristas

Mão de Obra Temporária e/ou Prestação de Serviços - Contratação de Motoristas				
Parcela	Data	Entregas	Valor (R\$)	Percentual
1	Assinatura contrato	Assinatura do Contrato	9.466.872,57	30%
2	15/5/16	Entrega do primeiro lote de nomes (motoristas, equipe de suporte e terceiros), ao Rio2016, para envio do "background check"	3.155.624,19	10%
3	30/5/16	Entrega do primeiro lote de nomes (motoristas, equipe de suporte e terceiros), ao Rio2016, para envio do "background check".	3.155.624,19	10%
4	10/7/16	Entrega do segundo lote de nomes (motoristas, equipe de suporte e terceiros), ao Rio2016, para envio do "background check".	6.311.248,38	20%
5	30/7/16	Comprovação de 100% dos motoristas estejam contratados. Comprovação do treinamento de 100% dos Motoristas	3.155.624,19	10%
6	10/9/16	Todos os motoristas, solicitados pelos anexos do escopo tecnico, em operação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos	4.733.436,29	15%
7	10/10/16	Entrega da operação de Onibus para os Jogos Olímpicos e Início dos Serviços Paralimpicos (rampas instaladas, ônibus adaptados/modificados e entregues).	1.577.812,10	5%
TOTAL			R\$ 31.556.241,90	100%

Melhoria e Complementação de Infraestrutura e Instalações Esportivas - Reforma Do Parque Aquático Júlio Delamare																							
Rtpa	Fases	Eventos	Percentual	R\$	Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro				
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	Mobilização e Canteiro	Mobilização e Canteiro	10,00%	750.025,62	10,00%	750.025,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Cronograma detalhado	2,00%	150.005,12	2,00%	150.005,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Projeto Executivo/Laudo	Laudo Técnico da Arquiabancada	0,50%	37.501,28	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Nova impermeabilização cobertura e métodos de tratamento/recuperação das lajes	0,50%	37.501,28	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Casa de Bombas Piscina Olímpica, Salto e Aquecimento	0,50%	37.501,28	-	-	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Corpo de bombeiro com aprovação	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Sistema Elétrico de Média Tensão	0,50%	37.501,28	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Arquitetura definitiva	0,50%	37.501,28	-	0,40%	30.001,02	0,10%	7.500,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Reforma no sistema de Iluminação (conforme especificação de projeto)	Arquiabancada (300LUX)	2,00%	150.005,12	-	-	-	1,00%	75.002,56	1,00%	75.002,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		FOP (100 e 2000LUX)	2,00%	150.005,12	-	-	-	0,75%	56.251,92	1,25%	93.753,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Execução de Impermeabilização conforme esboço, podendo utilizar os seguintes métodos: Poliuretano Alifático, Poliuretano ou Membrana de Silicone.	Arquiabancada (teto)	2,50%	187.506,41	-	-	-	1,75%	131.254,48	0,75%	56.251,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Vestário e piscina aquecimento	2,50%	187.506,41	-	0,88%	65.627,24	0,81%	60.939,58	0,81%	60.939,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Reforma Casa de Bombas das Piscinas (olímpica/salto/aquecimento). Atender a especificação em anexo e obras civis (limpeza/pintura/iluminação interna).	Olimpíca e Salto	5,00%	375.012,81	-	2,00%	150.005,12	1,50%	112.503,84	1,50%	112.503,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Aquecimento	1,00%	75.002,56	-	0,20%	15.000,51	0,10%	7.500,26	0,70%	52.501,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Torre de Salto	2,50%	187.506,41	-	-	0,50%	37.501,28	2,00%	150.005,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Reforma elevador	Reforma da Climatização (ar condicionados)	1,50%	112.503,84	-	-	0,50%	37.501,28	1,00%	75.002,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Ilumamento e tratamento ante - mofo em paredes	1,50%	112.503,84	-	-	0,75%	56.251,92	0,75%	56.251,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Revisão de banheiros existentes (acabamentos de pisos, paredes, louças e metais)	1,50%	112.503,84	-	0,75%	56.251,92	0,38%	28.125,96	0,38%	28.125,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Revisão de banheiros PNE existentes (acabamentos de pisos, paredes, louças e metais)	1,50%	112.503,84	-	1,05%	78.752,69	0,23%	16.875,58	0,23%	16.875,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Revisão elétrica (iluminação, quadros e tomadas, inclusive acabamentos se necessário)	1,50%	112.503,84	-	-	0,75%	56.251,92	0,75%	56.251,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Forno em Gesso Acartonado (renovoso/civil)	1,50%	112.503,84	-	-	0,75%	56.251,92	0,75%	56.251,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Recomposição de piso existente	1,50%	112.503,84	-	-	1,00%	75.002,56	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Recuperação de porta de madeira e pintura	1,50%	112.503,84	-	-	0,75%	56.251,92	0,75%	56.251,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Restauração do reboco e aplicação de pintura no teto	3,00%	225.007,69	-	-	1,50%	112.503,84	1,50%	112.503,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		7	Execução de Pintura Acrílica parede/fachada (lxamento e 2 demãos) cor a ser informada	Arquiabancada Interna	2,00%	150.005,12	-	1,00%	75.002,56	1,00%	75.002,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fachada Arquiabancada	4,00%			300.010,25	-	2,00%	150.005,12	1,00%	75.002,56	1,00%	75.002,56	-	-	-	-	-	-	-	-				
Fachada Vestitário	2,00%			150.005,12	-	0,80%	60.002,05	1,00%	75.002,56	0,20%	15.000,51	-	-	-	-	-	-	-	-				
Execução de Pintura esmalte em corrimão e portas (lxamento e 2 demãos) cor a ser informada	0,25%			18.750,64	-	-	0,05%	3.750,13	0,20%	15.000,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Instalação de assentos existentes na Arquiabancada (Limpeza/Higienezação-conforme especificação de projeto)	Instalação de assentos existentes na Arquiabancada(Limpeza/Higienezação-conforme especificação de projeto)	1,50%	112.503,84	-	-	0,50%	37.501,28	1,00%	75.002,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Vestitários -lado direito	1,00%	75.002,56	-	0,50%	37.501,28	0,25%	18.750,64	0,25%	18.750,64	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Vestitários -lado esquerdo	1,00%	75.002,56	-	0,50%	37.501,28	0,25%	18.750,64	0,25%	18.750,64	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Piscina Aquecimento com Dornus	1,00%	75.002,56	-	0,50%	37.501,28	0,25%	18.750,64	0,25%	18.750,64	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	Reforma das estruturas metálicas das escadas de acesso a Torre de salto	Reforma das estruturas metálicas das escadas de acesso a Torre de salto	2,00%	150.005,12	-	0,40%	30.001,02	1,25%	93.753,20	0,35%	26.250,90	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Bombas Pressurização e reservatório	3,00%	225.007,69	-	-	1,50%	112.503,84	1,50%	112.503,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Redes e Hidrantes	4,00%	300.010,25	-	2,00%	150.005,12	2,00%	150.005,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Extintores e Sinalização Visual	2,00%	150.005,12	-	-	1,00%	75.002,56	1,00%	75.002,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Limpeza Geral e desmobilização	0,25%	18.750,64	-	-	-	-	-	-	0,25%	18.750,64	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Energia provisória de Obra/Generator	0,60%	45.001,54	-	0,15%	11.250,38	0,15%	11.250,38	0,15%	11.250,38	0,15%	11.250,38	-	-	-	-	-	-	-			
		Cabine de medição de entrada da Light (completa - civil + elétrica)	3,00%	225.007,69	-	-	1,75%	131.254,48	1,25%	93.753,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Cabeamento Média Tensão (infra-seca, lançamento de cabos e conexões)	1,00%	75.002,56	-	0,75%	56.251,92	0,25%	18.750,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Transformadores	2,80%	210.007,17	-	2,10%	157.505,38	0,50%	37.501,28	0,20%	15.000,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Painéis e sistema de Média Tensão (incluindo civil dentro da SE)	2,80%	210.007,17	-	-	1,40%	105.003,59	1,40%	105.003,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Limpeza Geral e desmobilização	Legalização da nova entrada de energia junto a Light e início do fornecimento	0,40%	30.001,02	-	-	-	-	-	-	0,40%	30.001,02	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Painéis e sistema de Baixa Tensão (incluindo instalações das casas de Iluminação FOP e arquiabancada	3,00%	225.007,69	-	1,50%	112.503,84	1,00%	75.002,56	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Iluminação FOP e arquiabancada	1,60%	120.004,10	-	1,00%	75.002,56	0,60%	45.001,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Iluminação vestiários e piscina cobertura	1,60%	120.004,10	-	1,00%	75.002,56	0,60%	45.001,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Iluminação externa e da área de circulação de espectadores	1,60%	120.004,10	-	1,00%	75.002,56	0,60%	45.001,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Aterramento e SPDA	1,60%	120.004,10	-	0,60%	45.001,54	0,60%	45.001,54	0,40%	30.001,02	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Escada acesso casa bombas piscina aquecimento	1,50%	112.503,84	-	1,00%	75.002,56	0,50%	37.501,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Manutenção durante Games Time	2,00%	150.005,12	-	0,25%	18.750,64	0,30%	22.500,77	0,30%	22.500,77	0,30%	22.500,77	0,40%	30.001,02	0,40%	30.001,02	0,05%	3.750,13				
12	Handback	Reestabelecimento do local de acordo com os itens aplicáveis no escopo.	5,00%	375.012,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50%	187.506,41	2,50%	187.506,41				
Total Mensal					13,50%	1.012.534,59	13,23%	991.908,89	34,11%	2.558.524,81	31,31%	2.348.517,73	2,00%	150.005,12	0,40%	30.001,02	2,90%	217.507,43	2,55%	191.256,53			
Total Acumulado					13,50%	1.012.534,59	26,73%	2.004.443,48	60,84%	4.562.968,38	92,15%	6.911.486,12	94,15%	7.061.491,24	94,53%	7.091.492,27	97,45%	7.308.999,70	100,00%	7.500.256,23			
Total Geral																				7.500.256,23			

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio2016



2.10 Iluminação Esportiva do Maracanã

Melhoria e Complementação de Infraestrutura e Instalações Esportivas - Iluminação Esportiva do Maracanã					
Parcela	Fases	Entregas	Percentual	Data	Valor (R\$)
1	assinatura	Assinatura do Contrato	0%	assinatura do contrato	-
2	Planejamento/design	Cronograma Final de Execução e validação pelo Rio 2016/ Projetos Basico de acordo com o mais recente Overlay Book do Rio2016	0%	30/04/2016	-
3	Embarque	Evidência de cada embarque dos equipamentos objeto do Contrato (Data de vencimento 30 dias após a emissão de cada NF)	95%	30/05/2016	2.842.412,20
4	Instalação/Operação	Relatório de Commissionamento/ Relatório "As Built"/ Handover e aceitação do Rio 2016, conclusão de todas as entregas previstas para o período no Cronograma final de Execução.	5%	30/06/2016	136.587,80
TOTAL			100%		2.979.000,00